

**Zeitschrift:** Geschäftsbericht der Direktion und Bericht des Verwaltungsrates der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft

**Herausgeber:** Schweizerische Nordostbahngesellschaft

**Band:** 24 (1876)

**Artikel:** Dritter Geschäftsbericht und Rechnung der Direktion der Schweizerischen Nordostbahn-Gesellschaft über die Eisenbahnunternehmung Koblenz-Stein umfassend das Jahr 1876

**Autor:** Escher, E.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-730556>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 29.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Beilage V.

# Dritter Geschäftsbericht und Rechnung

der

Direktion der Schweizerischen Nordostbahn-Gesellschaft

über die

# Eisenbahnunternehmung Koblenz-Stein

umfassend das Jahr

1876.



An das Tit.

Verwaltungscomite der Gemeinschaftsbahnen der Schweizerischen Centralbahn- und der Schweizerischen  
Nordostbahn - Gesellschaft.

Tit.!

Wir beehren uns, Ihnen mitfolgend die dritte, das Jahr 1876 umfassende Rechnung über die Vorarbeiten für den Bau der Eisenbahn Koblenz-Stein vorzulegen, indem wir Ihnen gleichzeitig einen kurzen Bericht über unsere bezügliche Geschäftsführung erstatten.

Die Ende des Jahres 1875 noch rückständig gebliebenen Katasterpläne und Längenprofile der Gemeinden Full, Gippingen und Koblenz sammt den Berechnungen für den Grunderwerb wurden Anfangs Mai zur Vollendung gebracht, so dass im Monat Juni die Vorlage sämtlicher Pläne an das schweizerische Eisenbahndepartement erfolgen konnte.

Nach dem Bundesbeschluss vom 21. März 1876 betreffend die Fristverlängerung für den Bau der Eisenbahnlinie Koblenz-Stein musste bis zum 30. September 1876 der Beginn der Erdarbeiten erfolgen; um dieser Auflage Genüge zu leisten, und nachdem eine Vergebung der Arbeiten noch nicht möglich war, wurde am 25. gl. M. ein kleinerer Einschnitt in der Nähe von Laufenburg in Regie begonnen.

Die Detailkostenvoranschläge waren bis zum Schlusse des Jahres in der Hauptsache vollendet; die Ausschreibung des 1. Arbeitslooses erfolgte Anfangs Oktober und es langten zahlreiche, zum Theil sehr günstige Offerten ein. Nach den bezüglichen Verhandlungen schien bei Vergebung mehrerer oder aller Bau loose an eine Unternehmung ein noch günstigeres Resultat erreichbar, so dass vorerst von einem Vertragsabschluss Umgang genommen wurde.

Die Bauausgaben für diese Linie belaufen sich im Berichtsjahre auf . . . .	Fr. 47,174. 80
wovon als Rückerstattung für Schienenzölle in Abzug kommen . . . . .	„ 5,598. —
Es verbleiben somit . . . . .	Fr. 41,576. 80
Zur Deckung dieser Bauausgaben und des Passiv-Saldo vom Vorjahr im Betrage von	„ 164,905. 79
zusammen	Fr. 206,482. 59
ferner zur Bereithaltung der Mittel für die auf Ende 1876 und Anfang 1877 beabsichtigten Bauten wurden von den beiden Bahngesellschaften zwei Einzahlungen geleistet von . . . . .	„ 400,000. —
Die Rechnung schliesst demnach mit einem Aktiv-Saldo von . . . . .	Fr. 193,517. 41

Genehmigen Sie, Tit.! die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung.

Zürich, den 16. Juni 1877.

**Namens der Direktion der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft:**

In Verhinderung des Präsidenten,

Der Vice-Präsident:

**Dr. E. Escher.**

# Rechnung

der

**Direktion der Schweizerischen Nordostbahn-Gesellschaft**

über den

**Bau der Eisenbahnlinie Koblenz-Stein**

**umfassend das Jahr 1876.**

---

# Rechnung über den Bau der Eisenbahn-

	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.
<b>Einnahmen.</b>				
—				
<b>I. Einzahlungen</b> der beiden beteiligten Bahngesellschaften auf das Baukapital der Eisenbahnlinie Koblenz-Stein:				
Dritte Einzahlung vom 1. Januar 1876 . . . . .	200,000	—		
Vierte „ „ 31. Dezember „ . . . . .	200,000	—	400,000	—
<b>II. Pacht- und Miethzinse, Erlös</b> von entbehrlichen Landabschnitten u. dergl. . . . .	.	.	—	—
<b>III. Verschiedenes</b> . . . . .	.	.	5,598	—
			405,598	—
Hievon ab:				
<b>Passiv-Saldo</b> vom Jahr 1875 . . . . .	.	.	164,905	79
<b>Total der Einnahmen</b> .	.	.	<b>240,692</b>	<b>21</b>

# Linie Koblenz-Stein vom Jahre 1876.

	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.
<b>Ausgaben.</b>						
<b>I. Bauverwaltung.</b>						
A. Verwaltungs-Comite der Gemeinschaftsbahnen	.	.	417	40		
B. Entschädigung der Nordostbahngesellschaft für die ihr vertragsgemäss beim Bau der Linie Koblenz-Stein obliegenden Verrichtungen	.	.	467	07		
C. Antheil an den Emissionskosten des Gemeinschaftsanleihens:						
<i>a.</i> Herstellung der Titel	—	—				
<i>b.</i> Kursverluste und Provisionen	—	—				
D. Technisches Personal:						
<i>a.</i> Gehalte, Reiseauslagen und Löhne	14,391	97				
<i>b.</i> Inventarstücke	187	77				
<i>c.</i> Materialien	159	10				
<i>d.</i> Bureaukosten	1,795	19				
<i>e.</i> Verschiedenes	31	—				
			16,565	03	17,449	50
<b>II. Expropriation.</b>						
A. Gehalte, Reiseauslagen und Löhne	.	.	298	10		
B. Entschädigungen	.	.	—	—		
C. Schatzungs- und Gerichtskosten	.	.	372	05		
D. Verschiedenes	.	.	142	20	812	35
<b>III. Bahnbau.</b>						
<b>A. Unterbau:</b>						
<i>a.</i> Erdarbeiten	1,341	20				
<i>b.</i> Stützmauern	—	—				
<i>c.</i> Tunnels	—	—				
<i>d.</i> Brücken, Durchlässe und Kanäle	512	30				
<i>e.</i> Wegbauten	—	—				
<i>f.</i> Uferbauten	—	—				
<i>g.</i> Bettung	—	—				
<i>h.</i> Verschiedenes	53	79				
			1,907	29		
Übertrag	.	.	1,907	29	18,261	85

# Rechnung über den Bau der Eisenbahn-

	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.
<b>Ausgaben.</b>						
—						
Übertrag .	.	.	1,907	29	18,261	85
<b>B. Oberbau:</b>						
<i>a.</i> Schwellen . . . . .	—	—				
<i>b.</i> Schienen und deren Befestigungsmittel . . . . .	9,005	66				
<i>c.</i> Wegübergänge . . . . .	—	—				
<i>d.</i> Legen des Oberbaues . . . . .	—	—				
<i>e.</i> Einfriedigungen, Barrieren, Verbottafeln, Gradientenzeiger, Abtheilungszeichen, Kontrolstücke, Pflanzungen, Vermarkung, Telegraphenleitung etc. . . . .	—	—				
<i>f.</i> Verschiedenes . . . . .	—	—				
			9,005	66		
<b>C. Stationsplätze:</b>						
<i>a.</i> Hochbauten u. Einfassungsmauern d. meehan. Vorrichtungen	—	—				
<i>b.</i> Weichen, Kreuzungen, Drehscheiben, Schiebbühnen etc. . .	—	—				
<i>c.</i> Wasserreservoirs, Vorwärmkessel, Wasserleitungen etc. . .	—	—				
<i>d.</i> Hebkrahnen und Brückenwaagen . . . . .	—	—				
<i>e.</i> Verschiedenes . . . . .	—	—				
			—	—	10,912	95
<b>IV. Betriebsinventar</b> . . . . .	.	.	.	.	—	—
<b>V. Verzinsung des auf den Bau der Linie Koblenz-Stein ver-</b> <b>wendeten Kapitals während der Bauzeit</b> . . . . .	.	.	.	.	18,000	—
<b>Total der Ausgaben</b> .	.	.	.	.	<b>47,174</b>	<b>80</b>



# Linie Koblenz-Stein vom Jahre 1876.

	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.
<b>Rechnungs-Abschluss.</b>				
—————				
<b>Summa der Einnahmen</b> . . . . .	.	.	240,692	21
<b>Summa der Ausgaben</b> . . . . .	.	.	47,174	80
<b>Saldo-Vortrag auf neue Rechnung</b>			<b>193,517</b>	<b>41</b>
<b>Rekapitulation</b>				
<b>der Nettoausgaben für den Bau der Linie Koblenz-Stein.</b>				
—————				
Nettoausgaben im Jahre 1874 laut Jahresrechnung . . . . .	108,949	26		
idem „ „ 1875 „ „ . . . . .	255,956	53		
idem „ „ 1876 „ „ . . . . .	41,576	80		
Summa der Netto-Ausgaben per 31. Dezember 1876 .	.	.	406,482	59
Hiezu: Saldo-Vortrag auf das Jahr 1877, wie oben .	.	.	193,517	41
<b>Summa der Einzahlungen auf das Baukapital der Linie Koblenz-Stein per 31. Dezember 1876</b> . . . . .	.	.	<b>600,000</b>	—