

**Zeitschrift:** Geschäftsbericht der Direktion und Bericht des Verwaltungsrates der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft

**Herausgeber:** Schweizerische Nordostbahngesellschaft

**Band:** 38 (1890)

**Artikel:** Achter Geschäftsbericht und Rechnung der Direktion der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft über den Bau der Linie Koblenz-Stein umfassend das Jahr 1890

**Autor:** Escher, E.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-730565>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Achter Geschäftsbericht und Rechnung

der

Direktion der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft

über

## den Bau der Linie Koblenz-Stein

umfassend das Jahr

1890.





# An das Tit. Verwaltungskomitee der Gemeinschaftsbahnen der Schweizerischen Centralbahn- und der Schweizerischen Nordostbahn-Gesellschaft.

Tit.!

Wir beehren uns, Ihnen anmit die achte, das Jahr 1890 umfassende Rechnung über den Bau der Linie Koblenz-Stein vorzulegen. Derselben haben wir nachfolgende Mittheilungen über unsere bezügliche Geschäftsführung beizufügen.

Es ist daran zu erinnern, dass von den eidgen. Behörden für die Linie Koblenz-Stein s. Z. folgende Termine festgesetzt wurden:

Eingabe der Pläne	1. Juli 1889.
Beginn der Erdarbeiten	1. Oktober 1889.
Eröffnung der Bahn	1. Mai 1892.

Der Bundesrath ertheilte dem hienach rechtzeitig, d. h. unterm 29. Juni 1889, vorgelegten allgemeinen Bauprojekte der Bahnlinie Koblenz-Stein am 10. Februar 1890 unter einigen Vorbehalten die Genehmigung. Unter den gemachten Vorbehalten war für den Bau, namentlich aber den spätern Betrieb derjenige von Bedeutung, welcher die Einschaltung von drei weitem Haltestellen (Sisseln, Sulz und Felsenau) und einer Station (Leibstadt) verlangte. Es waren alle Bemühungen, in dieser Hinsicht mit Rücksicht auf die dünne Bevölkerung der Gegend und deren ausschliesslich der Landwirthschaft gewidmete Beschäftigung eine Abänderung zu erzielen, leider erfolglos. Unter Einrechnung der beiden Anschlussstationen werden nun an dieser 26 *km* langen Linie nicht weniger als sechs Stationen und drei Haltestellen, wovon eine auch mit Güterdienst, erstellt werden.

Gleich nach erfolgter Genehmigung der Baupläne wurde der Vertrag über das III. Bauoos, wo verhältnissmässig wenig Änderungen nothwendig waren, abgeschlossen und bereits im März mit den Erdarbeiten daselbst begonnen, wobei alsbald drei Lokomotiven zur Anwendung kamen und die Arbeiten einen guten Fortgang nahmen. Auf den beiden ersten Loosen dagegen mussten zuvor in den Plänen die nöthigen Änderungen und Ergänzungen angebracht, und dieselben zum Theil in den Gemeinden neu aufgelegt werden, so dass dort erst im Juni die Bauarbeiten zugleich mit der pneumatischen Foundation der grossen Aarebrücke bei Koblenz zur Ausschreibung gelangen konnten. Im Juli wurden beide Arbeiten vergeben und auch sofort die vorbereitenden Arbeiten begonnen. — Die eigentlichen Versenkungsarbeiten bei der Aarebrücke begannen den 11. Dezember mit dem linksseitigen Strompfeiler, und zwei weitere Caissons wurden bis Ende des Jahres noch montirt. In Folge der früh eingetretenen und anhaltenden Kälte mussten die Arbeiten im Freien auf dem übrigen Theil der Linie allzufrüh eingestellt werden.

Die Leistungen beim Unterbau betragen im Durchschnitt 23,7<sup>0</sup>/<sub>0</sub> oder 11,1<sup>0</sup>/<sub>0</sub> beim I., 8,9<sup>0</sup>/<sub>0</sub> beim II., 69,7<sup>0</sup>/<sub>0</sub> beim III. Loos und 14,2<sup>0</sup>/<sub>0</sub> bei der Aarebrücke. Obschon in Folge der sehr verspäteten Plangenehmigung die Inangriffnahme der Arbeiten nun nahezu sechs Monate verzögert worden ist, so dürfte nach dem Stande der Arbeiten eine rechtzeitige Vollendung immerhin noch möglich sein.

Im November wurden dem Eisenbahndepartement noch die Detailpläne für sämtliche Stationsanlagen und die Hochbauten vorgelegt, deren Genehmigung ist aber nicht mehr im Laufe des Berichtsjahres erfolgt.

Die Expropriation konnte im Berichtsjahr nahezu durchgeführt, und es mussten im Ganzen nur wenige vereinzelte Fälle der eidgen. Schätzungskommission zugewiesen werden. Mit der Mehrzahl der Besitzer ist eine gütliche Verständigung möglich geworden.

Einige Schwierigkeiten bot die Abtretung des Gemeinde- und Staatslandes, welche nach den Bestimmungen des bezüglichen Vertrages unentgeltlich zu erfolgen hat. Es scheint, dass diese Bestimmung von der aargauischen Kantonalbehörde s. Z. ohne ausreichende Auseinandersetzung mit den beteiligten Gemeinden in den Vertrag aufgenommen worden ist, und es verweigerten desshalb nahezu alle Gemeinden die unentgeltliche Abtretung. Auch die Regierung suchte die Auslegung möglichst eng zu halten und wollte schliesslich nur für das zur eigentlichen Anlage der Bahn erforderliche Terrain eine solche Abtretung zugestehen, nicht aber für dasjenige, welches ausserhalb der Bahn, z. B. für Materialgruben, Sicherheitsstreifen etc. noch nothwendig sein würde. Der Vertrag enthält aber keinerlei diesbezügliche beschränkende Klauseln, und die fragliche Bestimmung des Vertrages kann unseres Erachtens nur dahin ausgelegt werden, dass Staat und Gemeinden, soweit ihr Grundeigenthum für die Anlage der Bahn Koblenz-Stein erforderlich wird, auf eine Entschädigung gänzlich zu verzichten haben. In der Grunderwerbung ist nun jedenfalls auch die Erwerbung von Servitutsrechten, speziell des sogen. Sicherheitsstreifens, inbegriffen, und ebenso unzweifelhaft gehört zur Unentgeltlichkeit der Abtretung auch die Befreiung von der Entschädigungspflicht für Inkonvenienzen. Eine Erledigung dieser Differenzen hat im Laufe des Berichtsjahres nicht mehr stattgefunden und wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden, so dass die Angelegenheit durch die Gerichte wird zum Austrag gebracht werden müssen.

Mit sämmtlichen Gemeinden konnten über die Änderungen, die in Folge Anlage der Bahn an Strassen, Wegen etc. nothwendig geworden sind, Vereinbarungen auf gütlichem Wege getroffen werden, und nur bezüglich der Erstellung einiger mehr verlangter Niveau-Übergänge wurde, wie in diesen Vereinbarungen bestimmt war, der Entscheid des Eisenbahndepartements angerufen, welcher durchwegs im Sinne der Vorlage erfolgte.

Zur Bestreitung der Bauausgaben hatten die beiden beteiligten Bahngesellschaften im Berichtsjahre laut Rechnung über den Kapitalverkehr drei weitere Einzahlungen auf das Baukapital zu leisten, zusammen im Betrage von . . . . . Fr. 696,310. 30 Cts.

Im Vorjahre wurden von denselben einbezahlt, bzw. ihnen durch Wiederbelastung des Baukonto für Verwendungen aus der früheren Bauperiode gutgeschrieben Fr. 160,000. — Cts.

+ Fr. 43,689. 70 Cts. = . . . . . „ 203,689. 70 „

Die Kapitaleinzahlungen betragen demnach Ende 1890 . . . . . Fr. 900,000. — Cts.

Zu Bauzwecken wurden hievon verwendet:

im Jahr 1889 laut Rechnung . . . . . Fr. 161,576. 67 Cts.

„ „ 1890 „ „ . . . . . „ 699,280. 55 „

„ 860,857. 22 „

und es verbleibt als Aktivsaldo-Vortrag auf das Jahr 1891 . . . . . Fr. 39,142. 78 Cts.

Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung.

Zürich, den 29. Mai 1891.

**Namens der Direktion der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft:**

Der Präsident:

**Dr. E. Escher.**

# Rechnungen

der

**Direktion der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft**

über die Eisenbahnunternehmung

# **Koblenz-Stein**

umfassend das Jahr 1890.

---

# I. Rechnung über die Verwendungen zu Bauzwecken für die Eisenbahnlinie Koblenz-Stein vom Jahr 1890.

	Verwendungen zu Bauzwecken.		Zusammenzüge.				Total.	
	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.
<b>I. Bahnanlage und feste Einrichtungen.</b>								
<b>A. Organisations- und Verwaltungskosten einschl. technische Bauleitung.</b>								
1. Gehalte, Taggelder und Reiseauslagen . . . . .	51,533	75						
2. Bureaukosten . . . . .	1,422	68						
3. Mobiliar, Instrumente und Messgeräthschaften . . . . .	258	27						
4. Miethe, Heizung, Beleuchtung und Reinigung der Bureaux . . . . .	326	25						
5. Allgemeine Rechtskosten . . . . .	—	—						
6. Verschiedenes . . . . .	341	55						
			53,882	50				
<b>B. Verzinsung des Baukapitals.</b>								
1. Aktienkapital . . . . .	—	—						
2. Obligationen . . . . .	—	—						
3. Verschiedene Zinsen und Unkosten . . . . .	21,042	60						
			21,042	60				
<b>C. Expropriation.</b>								
1. Gehalte, Reiseauslagen und Löhne . . . . .	2,837	45						
2. Entschädigungen . . . . .	294,751	23						
3. Schätzungs- und Gerichtskosten . . . . .	1,637	20						
4. Herstellung der Katasterpläne und Vermarkung . . . . .	—	—						
5. Verschiedenes . . . . .	1,352	54						
			300,578	42				
<b>D. Bahnbau.</b>								
<b>1. Unterbau.</b>								
a) Erdarbeiten und Mauern etc. . . . .	208,300	—						
b) Tunnels . . . . .	—	—						
c) Brücken und Durchlässe . . . . .	92,200	—						
d) Beschotterung . . . . .	12,100	—						
e) Chaussirung von Strassen, Wegen und Vorplätzen . . . . .	5,500	—						
f) Fluss- und Uferbauten . . . . .	5,400	—						
g) Verschiedenes . . . . .	277	03						
			323,777	03				
					699,280	55		
<b>II. Rollmaterial . . . . .</b>								
					—	—		
<b>III. Mobiliar und Geräthschaften . . . . .</b>								
					—	—	699,280	55
<b>Total der Ausgaben . . . . .</b>							<b>699,280</b>	<b>55</b>

## II. Rechnung über den Kapitalverkehr der Eisenbahnunternehmung Koblenz-Stein vom Jahr 1890.

	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.
<b>Einnahmen.</b>						
1. Aktivsaldo-Vortrag vom Jahr 1889 . . . . .	.	.	.	.	42,113	03
2. Kapitaleinzahlungen der beiden beteiligten Bahngesellschaften.						
III. Einzahlung vom 30. April 1890 . . . . .	.	.	296,310	30		
IV. Einzahlung vom 1. Oktober 1890 . . . . .	.	.	300,000	—		
V. Einzahlung vom 31. Dezember 1890 . . . . .	.	.	100,000	—	696,310	30
<b>Summe .</b>	.	.	.	.	<b>738,423</b>	<b>33</b>
<b>Ausgaben.</b>						
1. Verwendungen zu Banzwecken.						
I. Bahnanlage und feste Einrichtungen . . . . .	.	.	699,280	55		
2. Aktivsaldo-Vortrag auf das Jahr 1891.						
Konto-Korrent-Guthaben an die Schweizerische Nordostbahn . . . . .	.	.	39,142	78	738,423	33
<b>Summe .</b>	.	.	.	.	<b>738,423</b>	<b>33</b>



### III. Bilanz der Eisenbahnunternehmung Koblenz-Stein auf 31. Dezember 1890.

	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.	Fr.	Cts.
<b>Aktiven.</b>						
<b>1. Bankkonto.</b>						
<i>a. Bahnanlage und feste Einrichtungen.</i>						
Ausgaben laut vorjähriger Rechnung . . . . .	161,576	67				
Ausgaben im Jahr 1890 . . . . .	699,280	55				
			860,857	22		
<i>b. Rollmaterial . . . . .</i>						
			—	—		
<i>c. Mobilien und Geräthschaften . . . . .</i>						
			—	—	860,857	22
<b>2. Verfügbare Mittel.</b>						
Konto-Korrent-Guthaben an die Schweizerische Nordost- bahn . . . . .					39,142	78
<b>Summe der Aktiven .</b>					<b>900,000</b>	—
<b>Passiven.</b>						
<b>Kapitaleinzahlungen der beiden beteiligten Bahngesell- schaften.</b>						
<i>a. Beteiligung der Schweizerischen Centralbahn . . . . .</i>						
			450,000	—		
<i>b. Beteiligung der Schweizerischen Nordostbahn . . . . .</i>						
			450,000	—	900,000	—
<b>Summe der Passiven .</b>					<b>900,000</b>	—